

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA Slovenskej republiky - 1 -	
Dňa: 16 -07- 2026	
Číslo záznamu: 81967/2026	Číslo listu:
Príchyty:	Výdavky:

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.

Ing. Tomáš Vavruška

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Bratislava 14. júla 2026

2026/1131

Vážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva,

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (ďalej aj ako „Žiadateľ“ alebo „JESS“), v zmysle zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov podala na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 14. mája 2026 žiadosť o určenie projektu „Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice“ (ďalej „projekt NJZ“) za strategickú investíciu.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 719 z 20. novembra 2024 vláda Slovenskej republiky schválila postup prípravy a výstavby projektu NJZ. Jedným z najbližších rozhodujúcich míľnikov postupu prípravy a výstavby projektu NJZ je **vypracovanie dokumentácie pre územné konanie** (konanie o umiestnení stavby) **a predloženie žiadosti povoľovaciemu orgánu v termíne do konca júla 2026**. Dokumentácia je vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej aj ako „Starý stavebný zákon“), a to z dôvodu, že podľa § 84 ods. 14 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon (ďalej aj ako „Nový stavebný zákon“), na umiestnenie stavby jadrového zariadenia, pre ktorú bolo do 31. marca 2025 na Úrade jadrového dozoru vydané rozhodnutie o povolení podľa osobitného predpisu a na umiestnenie stavby súvisiacej s takýmto jadrovým zariadením, sa vzťahuje Starý stavebný zákon v znení účinnom do 31. marca 2025.

Vydanie osvedčenia o strategickej investícii je pre projekt NJZ jedným z kľúčových míľnikov a podľa schváleného harmonogramu malo byť vydané do konca júna 2026. Podľa aktuálne účinnej právnej úpravy zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície v spojení s Novým stavebným zákonom **vytvára právny základ pre uplatnenie osobitného režimu strategickej investície a nadväzujúcich povoľovacích konaní vrátane vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia na stavbu.**

Príprava žiadosti o určenie projektu NJZ za strategickú investíciu (ďalej aj ako „Žiadosť“) bola na pracovnej úrovni priebežne konzultovaná s odborom investícií a priemyselných parkov MH SR, a to v termíne od 17. marca 2026, keď bola Žiadosť elektronicky postúpená na MH SR, ako aj počas dvoch kôl pripomienok, až do 29. apríla 2026, kedy odbor investícií a priemyselných parkov MH SR konštatoval, že už nemá ďalšie pripomienky a súhlasí s oficiálnym podaním žiadosti.

Následne **bola dňa 14. mája 2026 Žiadosť** schválená predstavenstvom Žiadateľa a ešte v ten istý deň **formálne podaná na MH SR.**

Nakoľko MH SR v zmysle zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 14. mája 2026, t. j. **odo dňa formálneho podania Žiadosti nevyzvala Žiadateľa na doplnenie alebo opravu údajov uvedených v Žiadosti, máme za to, že podaná Žiadosť je správna a úplná.**

Ako bolo vyššie uvedené, na umiestnenie stavby projektu NJZ podľa § 84 Prechodné ustanovenie, odsek 14 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. pre umiestnenie stavby jadrového zariadenia, pre ktorú bolo do 31. marca 2025 na Úrade jadrového dozoru vydané rozhodnutie o povolení podľa osobitného predpisu a na umiestnenie stavby súvisiacej s takýmto jadrovým zariadením, sa aplikuje Starý stavebný zákon v znení neskorších predpisov, v znení účinnom do 31. marca 2025. **Dovolíme si upozorniť na časové obmedzenie platnosti prechodného ustanovenia, podľa ktorého návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu projektu NJZ je možné podať len do 31. marca 2027.** V zmysle spomínaného prechodného ustanovenia je vypracovaná a pripravená na predloženie príslušnému stavebnému úradu dokumentácia pre územné konanie (ďalej aj ako „DUR“).

V prípade, že návrhy na vydanie územných rozhodnutí stavieb NJZ nebudú podané do 31. marca 2027, existujúcu DUR už nebude možné použiť (vzhľadom na znenie § 84 Prechodné ustanovenie, ods. 14 Nového stavebného zákona), čo bude znamenať zmarenú investíciu v hodnote cca 3 000 000 eur a bude potrebné vypracovať novú projektovú dokumentáciu v zmysle Nového stavebného zákona – dokumentáciu stavebného zámeru, v predpokladanej hodnote cca 5 000 000 eur a oneskorením harmonogramu projektu NJZ minimálne o 2 roky.

Nepredloženie návrhu na určenie investičného projektu NJZ za strategickú investíciu na rokovanie vlády SR dňa 01. júla 2026, spôsobuje vážne narušenie harmonogramu prípravy projektu NJZ a taktiež spôsobí navyšovanie nárokov na finančné prostriedky v procese prípravy projektu NJZ.

V súvislosti s uverejnením tlačovej správy MH SR dňa 13. júla 2026, v ktorej bola informácia o predložení návrhu na vyhlásenie projektu NJZ za strategickú investíciu na rokovanie vlády SR bezprostredne po ukončení majetkovoprávného vysporiadania spoločnosti JESS, si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že z **dôvodu expirácie katastrálnych dát a platnosti vyjadrení dotknutých orgánov je najneskorší termín na podanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí pre stavby NJZ 21. augusta 2026.** V prípade, že nebude spoločnosti JESS doručené rozhodnutie o strategickí investícii pre projekt NJZ do termínu 21. augusta 2026, tak nebude možné podať návrhy na vydanie územných rozhodnutí pre stavby projektu NJZ a bude porušený harmonogram projektu NJZ schválený vládou SR v uznesení č. 719/2024. V takomto prípade nastanú nasledovné negatívne dopady na projekt NJZ:

- Expirácia katastrálnych dát a mapových podkladov v existujúcej dokumentácii k územnému konaniu, nakoľko úrad vyžaduje aby informácie z katastra pri podaní žiadosti neboli staršie ako 3 mesiace (platnosť do 24. augusta 2026) s negatívnym finančným dopadom na JESS v hodnote cca

- 450 000 eur a oneskorením harmonogramu projektu NJZ minimálne o 8 mesiacov, a to bez prihladenia na časové nároky trvania procesu obstarania dodávateľa;**
- Expirácia platnosti vyjadrení dotknutých orgánov, nakoľko posun termínu vydania rozhodnutia o strategickej investícii pre projekt NJZ a následná aktualizácia katastrálnych dát a mapových podkladov (minimálne 2 mesiace) spôsobí neplatnosť mnohých už získaných vyjadrení dotknutých orgánov a bude potrebné ich opakované získanie;
 - Ak návrhy na vydanie územných rozhodnutí stavieb projektu NJZ nebudú podané do 31. marca 2027, existujúcu DUR nebude možné použiť (v nadväznosti na § 84 Prechodné ustanovenie, ods. 14 Nového stavebného zákona) čo bude znamenať **zmarenú investíciu v hodnote 3 000 000 eur** a bude potrebné vypracovať novú projektovú dokumentáciu v zmysle Nového stavebného zákona – stavebný zámer, v predpokladanej hodnote **5 000 000 eur, čo predstavuje oneskorenie harmonogramu projektu NJZ minimálne o 2 roky;**
 - Ak rozhodnutia o umiestnení stavieb projektu NJZ nebudú vydané do mája 2027 (**väzba z harmonogramu projektu NJZ**), nebude možné z časových dôvodov zabezpečiť vypracovanie dokumentácie pre stavebné konanie s využitím existujúcej DUR a zároveň nebude možné podanie návrhu na stavebné konanie do 31. marca 2032 (vzhľadom na znenie § 84 Prechodné ustanovenie, ods. 14 Nového stavebného zákona), čo bude znamenať **zmarenú investíciu v hodnote 3 000 000 eur** a bude nevyhnutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu v zmysle Nového stavebného zákona – stavebný zámer, v predpokladanej hodnote **5 000 000 eur a oneskorením harmonogramu projektu NJZ minimálne o 2 roky.**

V prípade nepredloženia návrhu na určenie investičného projektu NJZ za strategickú investíciu na najbližšie rokovanie vlády Slovenskej republiky, nebude možné zabezpečiť štátom kontrolované majetkové práva k všetkým pozemkom určeným na výstavbu NJZ, čo môže v konečnom dôsledku viesť k celkovému zastaveniu projektovej prípravy podľa schváleného harmonogramu postupu prípravy projektu NJZ, k strate doteraz získaných povolení pre projekt NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice a k zmareniu všetkých doposiaľ vynaložených finančných prostriedkov.


Vážená pani ministerka, pevne veríme, že po zvážení všetkých vyššie uvedených skutočností, na ktoré sme sa snažili poukázať v súvislosti s aktuálne prebiehajúcimi aktivitami a činnosťami na projekte NJZ, sa v najbližšej dobe podarí odvrátiť všetky hroziace negatívne dopady na projekt NJZ a aj možný dopad na hodnotu spoločnosti JESS, v súvislosti so zámerom vlády SR získať 100 % podiel v spoločnosti JESS odkúpením 49 % akcií vlastnených spoločnosťou ČEZ Invest Slovensko, a. s.

Spoločnosť JESS je aj naďalej pripravená poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a prispieť k úspešnému pokračovaniu a dokončeniu projektu NJZ v súlade so schváleným harmonogramom a zámermi vlády SR.

JESS

Jadrová
energetická
spoločnosť
Slovenska

S pozdravom



Ing. Tomáš Vavruška
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ



Ing. Roman Sporina
podpredseda predstavenstva

**Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR
Ing. Denisa Saková, PhD.
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava**

**Na vedomie:
Úrad vlády Slovenskej republiky
K rukám: JUDr. Robert Fico, predseda vlády SR**

**Úrad vlády Slovenskej republiky
K rukám: Ing. Peter Líška, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku**